



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: WESLEI PEREIRA

Chave de Autenticação Digital
1409-9322-656

Página
1 / 6

Relatório de Obras

Número: 2018016901/2 **Data de início:** 27/03/2019 **Previsão de término:** 31/12/2019 **Situação:** Concluída

Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Localização: RUA ANILBAL CORDEIRO DA ROCHA, RUA DOLORES BELLI, RUA INDALECIO GRANEMANN, RUA MIGUEL PEPES DO VALLE, RUA ONOFRE PEDRO DOS SANTOS, RUA SEM DENOMINAÇÃO NO ENTRONCAMENTO DA SC 350 ATÉ O BAIRRO ABRAAO DOS SANTOS MACIEL, RUA VILSON APRIGIO MACIEL.

Quantidade: 17.220,24 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 08/2019 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Indireta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 1.850.001,82 **Acréscimo:** R\$ 24.792,94 **Supressão:** R\$ 26.323,51 **Valor atualizado:** R\$ 1.848.471,25

Valor total pago: R\$ 1.790.177,86

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
Total (R\$):			R\$ 0,00

Número: 2018016902/2 **Data de início:** 04/11/2019 **Previsão de término:** 03/01/2021 **Situação:** Concluída

Descrição: Pavimentação de Vias Urbanas, Contrato de Financiamento nº 2623.500.809-68/2017, firmado junto à Caixa Econômica Federal e este

Localização: Vias Urbanas do Centro do Município de Lebon Régis

Quantidade: 35.843,78 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 46/2019 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 5.332.872,21 **Acréscimo:** R\$ 133.231,14 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 5.466.103,35

Valor total pago: R\$ 5.059.775,22

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	24/03/2020	13,13*	R\$ 717.802,48
Total (R\$):			R\$ 717.802,48

Número: 2/2020 **Data de início:** 07/07/2020 **Previsão de término:** 31/12/2020 **Situação:** Concluída

Descrição: 23/2020- CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA.

Localização: Rua Danilo Coferi, bairro Nossa Senhora de Lourdes no Município de Lebon Régis.

Quantidade: 1,00 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 23/2020 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 5496 - UNIÃO FENILI ENGENHARIA EIRELI

Valor contrato: R\$ 247.968,33 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 247.968,33

Valor total pago: R\$ 247.968,33

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
Total (R\$):			R\$ 0,00

Número: 3/2020 **Data de início:** 07/07/2020 **Previsão de término:** 31/12/2020 **Situação:** Concluída

Descrição: 24/2020- CONSTRUÇÃO DE EUADRA ESPORTIVA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA.

Localização: Rua Danilo Coferi, bairro Nossa Senhora de Lourdes no Município de Lebon Régis.

Quantidade: 1,00 **Unidade de medida:** Unidades

Contrato: 24/2020 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 4931 - ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI

Valor contrato: R\$ 92.808,55 **Acréscimo:** R\$ 5.654,91 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 98.463,46

Valor total pago: R\$ 103.580,99

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
Total (R\$):			R\$ 0,00



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: WESLEI PEREIRA

Chave de Autenticação Digital
1409-9322-656

Página
2 / 6

Relatório de Obras

Número: 34/2020 **Data de início:** 13/10/2020 **Previsão de término:** 31/12/2020 **Situação:** Concluída

Descrição: EXECUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA INCLUINDO MATERIAL

Localização: FAXINAL SÃO PEDRO KM 26

Quantidade: 1,00

Unidade de medida: Metro Quadrado

Contrato: 34/2020

Finalidade: Obra Nova

Execução: Indireta

Fornecedor: 341 - A.R.G. INDUSTRIAL LTDA

Valor contrato: R\$ 348.936,57

Acréscimo: R\$ 0,00

Supressão: R\$ 0,00

Valor atualizado: R\$ 348.936,57

Valor total pago: R\$ 58.036,59

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
---------	------	----------------	-------------------

Total (R\$): R\$ 0,00

Número: 106605753/20 **Data de início:** 02/06/2020 **Previsão de término:** 31/12/2020 **Situação:** Concluída

Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE

Localização: RUA JOAO PADILHA DE SOUZA

Quantidade: 2.151,20

Unidade de medida: Metro Quadrado

Contrato: 20/2020

Finalidade: Obra Nova

Execução: Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 339.320,31

Acréscimo: R\$ 0,00

Supressão: R\$ 0,00

Valor atualizado: R\$ 339.320,31

Valor total pago: R\$ 354.956,48

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
---------	------	----------------	-------------------

Total (R\$): R\$ 0,00

Número: 2018016901/2 **Data de início:** 01/05/2020 **Previsão de término:** 31/12/2020 **Situação:** Concluída

Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Localização: RUA AUGUSTO FRANCELINO DE SOUZA

Quantidade: 1.509,90

Unidade de medida: Metro Quadrado

Contrato: 02/2020

Finalidade: Obra Nova

Execução: Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 201.836,15

Acréscimo: R\$ 0,00

Supressão: R\$ 0,00

Valor atualizado: R\$ 201.836,15

Valor total pago: R\$ 191.963,95

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
---------	------	----------------	-------------------

Total (R\$): R\$ 0,00

Número: 2018016903/2 **Data de início:** 07/01/2020 **Previsão de término:** 31/12/2020 **Situação:** Concluída

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA IZABEL, COM

Localização: RUA JOSE CUSTÓDIO DE MELLO, SN - CENTRO - MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS

Quantidade: 1.405,50

Unidade de medida: Metro Quadrado

Contrato: 01/2020

Finalidade: Obra Nova

Execução: Direta

Fornecedor: 5430 - VOLPATO CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 1.214.999,99

Acréscimo: R\$ 129.801,71

Supressão: R\$ 14.850,00

Valor atualizado: R\$ 1.329.951,70

Valor total pago: R\$ 1.225.072,84

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
---------	------	----------------	-------------------

Total (R\$): R\$ 0,00



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: WESLEI PEREIRA

Chave de Autenticação Digital
1409-9322-656

Página
3 / 6

Relatório de Obras

Número: 262353495449 **Data de início:** 02/06/2020 **Previsão de término:** 31/12/2020 **Situação:** Concluída

Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Localização: RUA JULIO VIEIRA GONCALVES (ACESSO AO BAIRRO NUCLEO RIO DOCE)

Quantidade: 1.620,00 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 19/2020 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 646.621,09 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 646.621,09

Valor total pago: R\$ 544.217,41

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
Total (R\$):			R\$ 0,00

Número: 4/2022 **Data de início:** 14/09/2021 **Previsão de término:** 31/12/2022 **Situação:** Concluída

Descrição: 50/2021- Pavimentação Asfáltica de Ruas na cidade.

Localização: Diversas ruas: Avenida Santo Antônio,Rua Luiz Moreira Leite e Rua Manoel Carlin dos Santos, em Lebon Régis

Quantidade: 5.076,97 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 50/2021 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 882.207,72 **Acréscimo:** R\$ 21.401,19 **Supressão:** R\$ 2.220,46 **Valor atualizado:** R\$ 901.388,45

Valor total pago: R\$ 860.876,66

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
Total (R\$):			R\$ 0,00

Número: 5/2022 **Data de início:** 01/05/2022 **Previsão de término:** 30/12/2022 **Situação:** Concluída

Descrição: 20/2022- PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BARPP

Localização: Rua José Barpp, nº 0.

Quantidade: 5.177,44 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 20/2022 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 893.080,18 **Acréscimo:** R\$ 26.166,23 **Supressão:** R\$ 124.232,81 **Valor atualizado:** R\$ 795.013,60

Valor total pago: R\$ 612.749,74

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	20/06/2022	8,07	R\$ 72.100,06
2	07/07/2022	23,11	R\$ 206.402,93
3	16/08/2022	37,84	R\$ 337.912,79
4	31/10/2022	17,07	R\$ 152.431,58
Total (R\$):			R\$ 768.847,36

Número: 6/2022 **Data de início:** 01/05/2022 **Previsão de término:** 30/12/2022 **Situação:** Concluída

Descrição: 21/2022- PAVIMENTAÇÃO DA RUA OTACÍLIO ALMEIDA DE MELLO.

Localização: Rua Otacílio Almeida de Mello, 0, Lebon Régis-SC.

Quantidade: 3.504,96 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 21/2022 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 672.750,20 **Acréscimo:** R\$ 83.283,73 **Supressão:** R\$ 5.490,81 **Valor atualizado:** R\$ 750.543,12

Valor total pago: R\$ 664.513,51

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	20/06/2022	7,92	R\$ 53.310,40
2	07/07/2022	18,19	R\$ 122.411,79
3	16/08/2022	12,96	R\$ 87.174,10
4	24/08/2022	52,16	R\$ 350.910,88
6	19/09/2022	82,81	R\$ 68.967,37
5	03/11/2022	8,77	R\$ 58.943,03
7	02/12/2022	10,60	R\$ 8.825,55
Total (R\$):			R\$ 750.543,12



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: WESLEI PEREIRA

Chave de Autenticação Digital
1409-9322-656

Página
4 / 6

Relatório de Obras

Número: 7/2022 **Data de início:** 07/07/2022 **Previsão de término:** 07/04/2023 **Situação:** Concluída

Descrição: 59/2022- CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Localização: Rua Julio Vieira Gonsalves, ao lado do Cras, Lebon Régis-SC.

Quantidade: 350,00 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 59/2022 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 4756 - LIDERANÇA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Valor contrato: R\$ 727.000,00 **Acréscimo:** R\$ 19.505,57 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 746.505,57

Valor total pago: R\$ 563.689,14

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	18/08/2022	7,36	R\$ 53.486,94
2	08/09/2022	9,73	R\$ 70.741,58
3	14/10/2022	12,53	R\$ 91.133,33
4	14/10/2022	25,23	R\$ 188.457,32
5	25/01/2023	7,74	R\$ 56.261,41
6	15/02/2023	24,14	R\$ 175.538,85
7	09/03/2023	13,26	R\$ 96.380,57
Total (R\$):			R\$ 732.000,00

Número: 8/2022 **Data de início:** 16/05/2022 **Previsão de término:** 31/12/2022 **Situação:** Concluída

Descrição: 51/2022- PAVIMENTAÇÃO DA RUA SALVADOR CAETANO NETO

Localização: Rua Salvador Caetano Neto, nº 0.

Quantidade: 2.787,00 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 51/2022 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 440.270,28 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 440.270,28

Valor total pago: R\$ 440.270,28

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	08/09/2022	17,18	R\$ 75.620,49
2	06/12/2022	82,82	R\$ 364.649,79
Total (R\$):			R\$ 440.270,28

Número: 9/2022 **Data de início:** 16/11/2021 **Previsão de término:** 16/09/2022 **Situação:** Concluída

Descrição: 71/2021- REVITALIZAÇÃO DE RUAS NO CENTRO DE LEBON RÉGIS

Localização: Ruas Ivens de Araújo, Luis Moreira Leite, Pedro Deboni e Waldir Ortigari

Quantidade: 12.646,00 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 71/2021 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 3.517.694,62 **Acréscimo:** R\$ 184.469,64 **Supressão:** R\$ 293.566,47 **Valor atualizado:** R\$ 3.408.597,79

Valor total pago: R\$ 3.000.227,21

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	16/12/2021	11,14	R\$ 391.922,76
2	27/01/2022	20,55	R\$ 330.989,42
3	08/03/2022	60,12	R\$ 1.391.965,52
4	04/04/2022	76,80	R\$ 586.853,90
5	12/05/2022	81,74	R\$ 178.853,76
6	24/08/2022	91,65	R\$ 348.713,61
7	29/08/2022	0,21*	R\$ 7.309,97
8	29/08/2022	0,54*	R\$ 18.452,18
Total (R\$):			R\$ 3.255.061,12

Número: 10/2022 **Data de início:** 12/07/2022 **Previsão de término:** 14/11/2022 **Situação:** Concluída

Descrição: 61/2022- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNIDADE FAXINAL SÃO PEDRO (26)

Localização: Estrada Geral Faxinal, nº 0.

Quantidade: 4.052,41 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 61/2022 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 788.916,02 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 788.916,02

Valor total pago: R\$ 371.417,38

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	25/10/2022	50,70	R\$ 400.000,00
2	26/10/2022	39,38	R\$ 312.996,81
3	15/12/2022	9,62	R\$ 75.919,21
Total (R\$):			R\$ 788.916,02



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: WESLEI PEREIRA

Chave de Autenticação Digital
1409-9322-656

Página
5 / 6

Relatório de Obras

Total (R\$): R\$ 788.916,02

Número: 11/2023 Data de início: 26/10/2022 Previsão de término: 31/03/2023 Situação: Concluída

Descrição: 82/2022- EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA COMUM E RUA ANIBAL CORDEIRO DA ROCHA

Localização: Linha Comum e Rua Anibal Cordeiro da Rocha.

Quantidade: 4.408,25 Unidade de medida: Metro Quadrado

Contrato: 82/2022 Finalidade: Obra Nova Execução: Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 1.039.070,46 Acréscimo: R\$ 22.626,40 Supressão: R\$ 0,00 Valor atualizado: R\$ 1.061.696,86

Valor total pago: R\$ 1.010.712,03

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	13/02/2023	81,80	R\$ 850.000,00
2	13/02/2023	11,18	R\$ 116.145,09
Total (R\$):			R\$ 966.145,09

Número: 17/2023 Data de início: 19/01/2023 Previsão de término: 19/07/2023 Situação: Concluída

Descrição: 101/2022- Pavimentação das Ruas Marlene Maria da Rocha e Mussoline Batista.

Localização: Rua Marlene Maria Rocha e Rua Mussoline Batista França.

Quantidade: 2.428,50 Unidade de medida: Metro Quadrado

Contrato: 101/2022 Finalidade: Obra Nova Execução: Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 538.518,12 Acréscimo: R\$ 0,00 Supressão: R\$ 0,00 Valor atualizado: R\$ 538.518,12

Valor total pago: R\$ 513.022,05

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	12/04/2023	17,04	R\$ 91.787,53
2	19/06/2023	21,15	R\$ 113.878,08
3	03/07/2023	54,64	R\$ 294.250,39
4	20/09/2023	7,16	R\$ 38.602,12
Total (R\$):			R\$ 538.518,12

Número: 20/2023 Data de início: 19/01/2023 Previsão de término: 19/04/2023 Situação: Concluída

Descrição: 102/2022- Pavimentação das Ruas Severiano Costa Moreira e Mussoline Batista França.

Localização: Rua Severino Costa Moreira e Mussoline Batista França,0.

Quantidade: 957,00 Unidade de medida: Metro Quadrado

Contrato: 102/2022 Finalidade: Obra Nova Execução: Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 213.883,90 Acréscimo: R\$ 0,00 Supressão: R\$ 0,00 Valor atualizado: R\$ 213.883,90

Valor total pago: R\$ 203.573,94

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	12/04/2023	17,95	R\$ 38.391,57
2	20/06/2023	20,15	R\$ 43.108,86
3	05/07/2023	54,62	R\$ 116.832,89
4	20/09/2023	7,28	R\$ 15.550,58
Total (R\$):			R\$ 213.883,90

Número: 23/2023 Data de início: 29/11/2023 Previsão de término: 29/03/2024 Situação: Concluída

Descrição: 57/2023- EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CMEI WALMOR CARLIN DO PRADO

Localização: Rua Júlio Vieira Gonsalves, ao lado do Hospital, Lebon Régis-SC.

Quantidade: 299,19 Unidade de medida: Metro Quadrado

Contrato: 57/2023 Finalidade: Ampliação Execução: Direta

Fornecedor: 2136 - J. LOPES CONSTRUCOES LTDA.

Valor contrato: R\$ 534.999,94 Acréscimo: R\$ 11.920,19 Supressão: R\$ 2.782,44 Valor atualizado: R\$ 544.137,69

Valor total pago: R\$ 547.242,86

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	24/01/2024	18,94	R\$ 101.345,54
2	08/03/2024	25,92	R\$ 138.658,37
3	18/04/2024	26,21	R\$ 140.197,80
4	20/05/2024	28,93	R\$ 152.015,80
5	20/05/2024	2,19*	R\$ 11.920,19
Total (R\$):			R\$ 544.137,70



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: WESLEI PEREIRA

Chave de Autenticação Digital
1409-9322-656

Página
6 / 6

Relatório de Obras

Número: 21/2024 **Data de início:** 04/03/2024 **Previsão de término:** 04/06/2024 **Situação:** Concluída

Descrição: 04/2024- EXECUÇÃO DA QUADRA DA LINHA VITÓRIA

Localização: Estrada Geral-Assentamento Linha Vitória, S/Nº-Interior

Quantidade: 672,00 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 04/2024 **Finalidade:** Reforma/Ampliação **Execução:** Direta

Fornecedor: 6759 - FLANT CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 275.000,01 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 275.000,01

Valor total pago: R\$ 247.829,69

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	04/04/2024	15,61	R\$ 42.922,96
2	04/04/2024	71,87	R\$ 197.655,36
3	22/05/2024	12,52	R\$ 34.421,69
Total (R\$):			R\$ 275.000,01

* Percentual calculado automaticamente com base nos valores de medição e valor atualizado do contrato.

Total de obras: 21