



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: WESLEI PEREIRA

Chave de Autenticação Digital
1397-7516-087

Página
1 / 4

Relatório de Obras

Número: 12/2023 **Data de início:** 10/01/2023 **Previsão de término:** 10/10/2023 **Situação:** Em andamento

Descrição: 70/2022- Execução de 15 Unidades Habitacionais, residencial multifamiliar.

Localização: Rua B-Matias Luiz Behrens, nº s/n.

Quantidade: 681,12

Unidade de medida: Metro Quadrado

Contrato: 70/2022

Finalidade: Obra Nova

Execução: Direta

Fornecedor: 6253 - INNOVAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

Valor contrato: R\$ 1.133.138,08

Acréscimo: R\$ 0,00

Supressão: R\$ 0,00

Valor atualizado: R\$ 1.133.138,08

Valor total pago: R\$ 636.974,12

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	09/03/2023	4,65	R\$ 52.665,60
2	05/04/2023	2,69	R\$ 30.472,48
3	26/04/2023	6,93	R\$ 78.553,22
4	25/05/2023	7,06	R\$ 80.045,42
5	26/06/2023	8,69	R\$ 98.402,32
6	31/07/2023	7,13	R\$ 80.849,54
7	31/08/2023	2,38	R\$ 26.942,62
8	06/10/2023	4,94	R\$ 56.011,97
9	23/01/2024	4,33	R\$ 49.067,29
10	26/02/2024	4,98	R\$ 56.348,49
11	03/04/2024	3,79	R\$ 43.032,23
12	25/06/2024	6,98	R\$ 79.104,25
13	01/07/2024	4,44	R\$ 50.246,07

Total (R\$):

R\$ 781.741,50

Número: 15/2023 **Data de início:** 16/03/2023 **Previsão de término:** 16/08/2023 **Situação:** Em andamento

Descrição: 12/2023- Pavimentação das Ruas Aparício Paes de Farias e outras.

Localização: Rua Ataliba Granemann, Rua Ovidio Gomes, Rua André Luiz Xavier, Rua Eufrazio de Oliveira Preto, Rua Pedro A. Awersvald, Rua João M. Ribeiro da Silva, Rua Aparicio Paes de Farias, Rua Benta Spautz, Rua João Scheffmacher, Rua Otalio Ribeiro da Silva, Rua Onofre Pedro dos Santos e Drenagem SC-355.

Quantidade: 15.880,00

Unidade de medida: Metro Quadrado

Contrato: 12/2023

Finalidade: Obra Nova

Execução: Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 3.209.472,61

Acréscimo: R\$ 0,00

Supressão: R\$ 4.883,56

Valor atualizado: R\$ 3.204.589,05

Valor total pago: R\$ 2.942.285,55

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	19/06/2023	9,56	R\$ 306.943,71
2	03/07/2023	25,83	R\$ 828.936,15
3	17/08/2023	13,08	R\$ 419.674,15
4	13/12/2023	11,42	R\$ 366.689,53
5	14/03/2024	36,41	R\$ 1.168.332,97
6	27/06/2024	3,55	R\$ 114.011,69

Total (R\$):

R\$ 3.204.588,20

Número: 16/2023 **Data de início:** 16/03/2023 **Previsão de término:** 08/03/2024 **Situação:** Em andamento

Descrição: 18/2023- Pavimentação da Rua XV de Novembro e Outras.

Localização: Rua XV de Novembro, Rua Manoel Carlím dos Santos, Rua João Scheffmacher (Trecho 1), Rua Messias Antonio de Moraes, Rua Noe Carlím, Rua S/D, Avenida Santo Antonio, Rua Horacio de Mello, Rua Francisco Ribeiro Preto, Rua Luiz Moreira Leite, Rua Francisco Juscelino Ribeiro

Quantidade: 16.550,00

Unidade de medida: Metro Quadrado

Contrato: 18/2023

Finalidade: Obra Nova

Execução: Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 2.604.476,61

Acréscimo: R\$ 0,00

Supressão: R\$ 0,00

Valor atualizado: R\$ 2.604.476,61

Valor total pago: R\$ 2.241.964,71

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	04/07/2023	1,69	R\$ 43.947,27
2	16/08/2023	9,22	R\$ 240.100,29
3	19/10/2023	4,61	R\$ 120.066,82
4	09/11/2023	8,63	R\$ 224.963,41
5	13/12/2023	47,95	R\$ 1.248.697,39
6	18/12/2023	17,96	R\$ 467.809,83
7	20/06/2024	9,94	R\$ 258.891,60

Total (R\$):

R\$ 2.604.476,61



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: WESLEI PEREIRA

Chave de Autenticação Digital
1397-7516-087

Página
2 / 4

Relatório de Obras

Número: 18/2023 **Data de início:** 14/07/2023 **Previsão de término:** 14/02/2024 **Situação:** Em andamento

Descrição: 35/2023- Execução de Escola de Educação Infantil - Creche Pré Escola/Padrão FNDE Projeto Modelo Tipo 01.

Localização: Estrada Geral Núcleo Rio Doce - Bairro Núcleo Rio Doce S/N.

Quantidade: 1.514,30 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 35/2023 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 4756 - LIDERANÇA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Valor contrato: R\$ 1.965.790,77 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 1.965.790,77

Valor total pago: R\$ 367.702,96

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	19/09/2023	4,18	R\$ 82.141,61
2	08/11/2023	4,93	R\$ 97.012,28
3	11/12/2023	3,27	R\$ 64.180,53
4	21/02/2024	2,52	R\$ 49.593,60
5	28/03/2024	2,22	R\$ 43.630,60
6	24/05/2024	5,31	R\$ 104.366,75
7	24/06/2024	3,73	R\$ 73.309,15
Total (R\$):			R\$ 514.234,52

Número: 22/2024 **Data de início:** 12/03/2024 **Previsão de término:** 12/07/2024 **Situação:** Em andamento

Descrição: 08/2024- Pavimentação da Rua Francisco Ribeiro Preto e Outras

Localização: Rua Francisco Ribeiro Preto, Rua Pedro Deboni ,Rua Tiradentes

Quantidade: 8.334,80 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 08/2024 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 1.280.000,00 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 1.280.000,00

Valor total pago: R\$ 0,00

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	28/06/2024	24,41	R\$ 312.500,00
Total (R\$):			R\$ 312.500,00

Número: 24/2024 **Data de início:** 10/05/2024 **Previsão de término:** 10/09/2024 **Situação:** Em andamento

Descrição: 22/2024- Pavimentação da Rua Altamiro Guimarães.

Localização: Rua Altamiro Guimarães, Centro, Lebon Régis

Quantidade: 4.320,00 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 22/2024 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 933.494,97 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 933.494,97

Valor total pago: R\$ 0,00

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
Total (R\$):			R\$ 0,00

Número: 25/2024 **Data de início:** 10/05/2024 **Previsão de término:** 10/09/2024 **Situação:** Em andamento

Descrição: 19/2024- Pavimentação da Rua Tiradentes.

Localização: Rua Tiradentes, Centro, Lebon Régis.

Quantidade: 1.220,70 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 19/2024 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 245.405,71 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 245.405,71

Valor total pago: R\$ 0,00

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
Total (R\$):			R\$ 0,00



Município de Lebon Régis

Rua Artur Barth, 300 - Centro - 89.515-000 - Lebon Régis/ SC
CNPJ: 83.074.310/0001-88 Fone: (49) 3247-0188 contabil@lebonregis.sc.gov.br



Usuário: WESLEI PEREIRA

Chave de Autenticação Digital
1397-7516-087

Página
4 / 4

Relatório de Obras

Número: 30/2024 **Data de início:** 10/05/2024 **Previsão de término:** 10/09/2024 **Situação:** Em andamento

Descrição: 17/2024- Pavimentação da Rua Danilo Cofferi.

Localização: Rua Danilo Cofferi, Gruta, Lebon Régis.

Quantidade: 1.165,80 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 17/2024 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 268.880,81 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 268.880,81

Valor total pago: R\$ 0,00

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
Total (R\$):			R\$ 0,00

Número: 31/2024 **Data de início:** 10/05/2024 **Previsão de término:** 10/09/2024 **Situação:** Em andamento

Descrição: 15/2024- Pavimentação da Rua Arlindo Ribeiro Preto.

Localização: Rua Arlindo Ribeiro Preto, Gruta, Lebon Régis.

Quantidade: 2.046,60 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 15/2024 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2550 - LZK CONSTRUTORA LTDA

Valor contrato: R\$ 485.543,26 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 485.543,26

Valor total pago: R\$ 0,00

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
Total (R\$):			R\$ 0,00

Número: 35/2024 **Data de início:** 05/06/2024 **Previsão de término:** 05/11/2024 **Situação:** Em andamento

Descrição: 37/2024- Execução de Centro Cultural.

Localização: RUA PEDRO DEBONI, S/N

Quantidade: 344,85 **Unidade de medida:** Metro Quadrado

Contrato: 37/2024 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2136 - J. LOPES CONSTRUCOES LTDA.

Valor contrato: R\$ 472.000,00 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 472.000,00

Valor total pago: R\$ 0,00

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	04/07/2024	12,23	R\$ 57.735,60
Total (R\$):			R\$ 57.735,60

Número: 36/2024 **Data de início:** 05/06/2024 **Previsão de término:** 05/04/2025 **Situação:** Em andamento

Descrição: 36/2024- Execução de Praça Municipal.

Localização: Rua Pedro Deboni s/n.

Quantidade: 3.957,55 **Unidade de medida:** OUTROS

Contrato: 36/2024 **Finalidade:** Obra Nova **Execução:** Direta

Fornecedor: 2136 - J. LOPES CONSTRUCOES LTDA.

Valor contrato: R\$ 1.590.000,00 **Acréscimo:** R\$ 0,00 **Supressão:** R\$ 0,00 **Valor atualizado:** R\$ 1.590.000,00

Valor total pago: R\$ 0,00

Medição	Data	Percentual (%)	Valor total (R\$)
1	04/07/2024	7,52	R\$ 119.541,49
Total (R\$):			R\$ 119.541,49

* Percentual calculado automaticamente com base nos valores de medição e valor atualizado do contrato.

Total de obras: 15