

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto: 55

Município: LEBON REGIS

Resp. Projeto: DAIANE NATALIA REICHERT

Data: 21/05/2024

Descrição: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 135609-7

BDI: 22,00 %

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|-----------|------|----------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 31.512,00 | 80,00 | 7.878,05 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORMA/DEMOLIÇÃO | 37.552,61 | 80,00 | 9.388,15 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAPATAS | 10.761,08 | 40,00 | 16.141,63 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HALL DE ENTRADA - | 12.416,81 | 40,00 | 18.625,21 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PILARES | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| VIGAS | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| LAJE | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ESCADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.919,86 | 30,00 | 23.146,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COBERTURA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ALVENARIA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| PISO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| PINTURA | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ESQUADRIAS | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| STRUCTURAL GLAZING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.724,90 | 22,00 | 126.922,60 | 28,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| INSTALAÇÕES | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| INSTALAÇÕES SANITARIAS | 7.404,15 | 23,75 | 7.404,15 | 23,75 | 7.404,15 | 23,75 | 1.549,18 | 4,97 | 7.408,03 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| ACESSIBILIDADE | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| GINÁSIO/SALÃO - | 448,70 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.038,26 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GINÁSIO/SALÃO - | 5.792,51 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,62 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO



| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| PILARES | 3.460,07 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830,98 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGAS | 3.004,12 | 30,00 | 5.507,56 | 55,00 | 1.502,08 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.441,51 | 50,00 | 6.441,52 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESCADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COBERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.325,86 | 15,00 | 140.528,18 | 55,00 | 76.651,74 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| LANTERNIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.379,62 | 18,00 | 41.541,13 | 52,00 | 23.966,05 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALVENARIA | 24.021,68 | 25,00 | 24.021,68 | 25,00 | 24.021,68 | 25,00 | 24.021,69 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUADRA | 49.150,86 | 31,00 | 53.907,39 | 34,00 | 55.492,91 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PISO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.892,40 | 42,00 | 32.994,28 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PINTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESQUADRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.916,84 | 30,00 | 34.916,84 | 30,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.904,63 | 20,00 | 7.428,48 | 15,00 | 9.904,63 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.380,79 | 25,00 |
| INSTALAÇÕES | 2.933,90 | 20,00 | 2.200,42 | 15,00 | 4.694,25 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,90 | 20,00 |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 4.997,29 | 17,98 | 4.997,29 | 17,98 | 4.997,29 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997,29 | 17,98 |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.485,12 | 35,00 | 40.480,89 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,83 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,76 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.051,91 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,12 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,52 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686,47 | 10,00 | 11.716,19 | 25,00 |
| SISTEMA DE TRATAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.073,50 | 20,00 |
| TOTAL (R\$) | 237.950,38 | | 239.687,38 | | 304.872,50 | | 290.776,40 | | 265.233,59 | | 298.550,45 | | 281.279,20 | |

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO



| | 8 | | 9 | | 10 | | TOTAL | |
|------------------------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|------------|--------|
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.390,05 | 100,00 |
| REFORMA/DEMOLIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.940,76 | 100,00 |
| SAPATAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.902,71 | 100,00 |
| HALL DE ENTRADA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.042,02 | 100,00 |
| PILARES | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| VIGAS | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| LAJE | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| ESCADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.066,21 | 30,00 |
| COBERTURA | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| ALVENARIA | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| PISO | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| PINTURA | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| ESQUADRIAS | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| STRUCTURAL GLAZING | 113.323,75 | 25,00 | 113.323,76 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 453.295,01 | 100,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES SANITARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.169,66 | 100,00 |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| ACESSIBILIDADE | null | null | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 |
| GINÁSIO/SALÃO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.486,96 | 100,00 |
| GINÁSIO/SALÃO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.436,13 | 100,00 |
| PILARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.291,05 | 100,00 |
| VIGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.013,76 | 100,00 |
| LAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.883,03 | 100,00 |
| ESCADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,67 | 100,00 |
| COBERTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.505,78 | 100,00 |
| LANTERNIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.886,80 | 100,00 |
| ALVENARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.086,73 | 100,00 |
| QUADRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.551,16 | 100,00 |
| PISO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.886,68 | 100,00 |
| PINTURA | 6.176,26 | 20,00 | 15.440,65 | 50,00 | 9.264,39 | 30,00 | 30.881,30 | 100,00 |

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

| | 8 | | 9 | | 10 | | TOTAL | |
|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|--------------|--------|
| | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| ESQUADRIAS | 46.555,79 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.389,47 | 100,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.904,63 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.523,16 | 100,00 |
| INSTALAÇÕES | 1.907,03 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.669,50 | 100,00 |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7.808,36 | 28,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.797,52 | 100,00 |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.991,50 | 20,00 | 89.957,51 | 100,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.582,50 | 90,00 | 51.758,33 | 100,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.659,87 | 90,00 | 5.177,63 | 100,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,21 | 10,00 | 4.502,12 | 100,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.118,14 | 90,00 | 20.131,26 | 100,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.299,71 | 90,00 | 12.555,23 | 100,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 595,77 | 10,00 | 5.361,95 | 90,00 | 5.957,72 | 100,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 1.017,40 | 10,00 | 9.156,68 | 90,00 | 10.174,08 | 100,00 |
| HIDRANTE - COMPLETO - | 0,00 | 0,00 | 419,39 | 10,00 | 3.774,53 | 90,00 | 4.193,92 | 100,00 |
| ACESSIBILIDADE | 11.716,19 | 25,00 | 11.716,19 | 25,00 | 7.029,72 | 15,00 | 46.864,76 | 100,00 |
| SISTEMA DE TRATAMENTO | 5.518,00 | 50,00 | 5.517,55 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 11.035,55 | 100,00 |
| LIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.658,06 | 40,00 | 2.487,09 | 60,00 | 4.145,15 | 100,00 |
| SERVIÇOS | 55.073,50 | 20,00 | 60.580,85 | 22,00 | 104.639,67 | 38,00 | 275.367,52 | 100,00 |
| TOTAL (R\$) | 296.747,78 | | 259.317,86 | | 279.191,70 | | 2.753.607,24 | |

Data prevista do início das obras: 17/06/2024

Data prevista do fim das obras: 13/04/2025