CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2022CS009484	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON	15 UNIDADES HABITACIONAIS	15 UNIDADES HABITACIONAIS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**CONSTRUIR 15 UNIDADES HABITACIOI**	**493.393,38**	% Período:	37,12%	32,56%	30,31%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.033,30	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	PAREDES E PAINEIS	4.136,08	% Período:	100,00%											
1.5.	PISO	50.152,46	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	COBERTURA	20.752,65	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	81.229,78	% Período:	50,00%	50,00%										
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	68.842,02	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.9.	ESQUADRÍAS	8.251,65	% Período:	100,00%											
1.10.	PINTURA	69.533,75	% Período:		50,00%	50,00%									
1.12.	MUROS	68.766,75	% Período:		25,00%	75,00%									
1.13.	CALÇADA	29.554,17	% Período:			100,00%									
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	1.873,08	% Período:			100,00%									
1.15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ADICIC	80.303,49	% Período:	100,00%											
1.16.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.964,20	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									

Total: R$ 493.393,38

		1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
Período:	%:	37,12%	32,56%	30,31%									
	Repasse:	85.989,69	75.424,44	70.210,50									
	Contrapartida:	97.180,57	85.240,33	79.347,85									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**183.170,27**	**160.664,76**	**149.558,35**									
Acumulado:	%:	37,12%	69,69%	100,00%									
	Repasse:	85.989,69	161.414,13	231.624,63									
	Contrapartida:	97.180,57	182.420,90	261.768,75									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**183.170,27**	**343.835,03**	**493.393,38**									
	Administração Local:	30,00%	60,00%	100,00%									

icrosserviço da Administração Local:
TRAÇÃO DA OBRA

LEBON RÉGIS
Local

terça-feira, 4 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
LILIAN LENZ
Data: 04/11/2025 15:55:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: LILIAN LENZ
CREA/CAU: 309251-8

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2022CS009484	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON	15 UNIDADES HABITACIONAIS	15 UNIDADES HABITACIONAIS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
Data										ART/RRT: 15561161					